

(様式1)

4 幸教学第 734号

令和 4年 9月 7日

文部科学大臣 殿

幸田町長

成瀬 敦

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

幸田町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和2年度（1年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年9月1日 部評価委員会(内部)開催
令和4年9月7日 部評価委員会(外部)開催
令和4年9月7日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

- ・他の部局(企画部、総務部)とともに評価を実施する。
- ・外部有識者(町内学校長9名)を含む評価委員会が評価する。
- ・事業の成果が目標を達成しているかを把握し、評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
令和元年度に町内小中学校9校における普通教室の空調整備が完了したが、令和3年度に特別教室(図工室、家庭科室など)等に空調設備を町内小中学校9校に整備することで健全な教育環境の充実を図れた。
今後については、配膳室や更衣室など教員等における職場環境の改善を行っていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

| |
|--|
| |
|--|

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

町内小中学校9校の特別教室(図工室、家庭科室など)等に空調設備を整備し、教育環境の向上が図れた。

| | | |
|-------|------|---------------------|
| 坂崎小学校 | 4教室 | 447m ² |
| 幸田小学校 | 7教室 | 900m ² |
| 荻谷小学校 | 8教室 | 911m ² |
| 深溝小学校 | 5教室 | 486m ² |
| 豊坂小学校 | 3教室 | 326m ² |
| 中央小学校 | 4教室 | 479m ² |
| 幸田中学校 | 12教室 | 1,137m ² |
| 南部中学校 | 9教室 | 1,045m ² |
| 北部中学校 | 9教室 | 1,051m ² |

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|------|-----------|------|------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 坂崎小学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 幸田小学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 荻谷小学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 深溝小学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 豊坂小学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 中央小学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 中央小学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 幸田中学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 南部中学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |
| 北部中学校 | (5) | 07 | 大規模改造(空調) | 校 | | R2.2～R2.3 | R3.12.27 | 令和元年度繰越 | |